

Frysztak, dnia 09.04.2019 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Dotyczy realizacji projektu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 RPO WP na lata 2014-2020 „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” nr wniosku RPPK.03.01.00-18-0006/17

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją w/w projektu przekazuje następujące informacje :

Postępowanie przetargowe podzielone zostało na trzy części obejmujące różnego rodzaju instalacje z wyszczególnieniem różnych terminów zakończenia prac montażowych , których Wykonawcą jest firma Sanito.

Po podpisaniu umowy z gminami (jedna umowa dotycząca obu gmin) w/w Firma wytypowała ze swej strony koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację dostaw i montaż urządzeń zgodnie z założeniami projektu, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz postanowieniami umowy.

Po stronie obu gmin zostali wytypowani pracownicy , którzy są koordynatorami projektu w zakresie przestrzegania zgodności montażu instalacji z ilością i mocami dla poszczególnych adresów wynikających z zawartych z mieszkańcami umów oraz prawidłowego rozliczenia wartości poszczególnych instalacji i uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.

W sprawach technicznych odbiorów instalacji ze strony Zamawiającego został ustanowiony inspektor nadzoru.

Termin montażu wybranych przez mieszkańca instalacji nie jest zależny od koordynatorów gminnych, lecz od koordynatorów z ramienia firmy SANITO, którzy zlecają swoim ekipom montażowym rodzaj instalacji, jej moc oraz adres montażu.

Na dzień dzisiejszy zrealizowane została w całości część zamówienia dotycząca montażu kotłów centralnego ogrzewania oraz pomp ciepła.

Na bieżącą trwa instalacja zestawów solarnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym , a w bieżącym miesiącu nastąpi przyspieszenie montażu zestawów fotowoltaicznych.

Z przyczyn obiektywnych na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie został zmieniony aneksem do umowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz termin zakończenia prac I etapu wraz ze zmianą ilości instalacji do wykonania.

W zakresie montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych w I etapie, wykonawca zrealizował łącznie 25 instalacji solarnych i 25 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,24 kWw obu gminach , średnio 12-13 instalacji na każdą z gmin

Na terenie gminy Frysztak do zamontowania w ramach projektu jest 153 instalacji fotowoltaicznych oraz 247 instalacji solarnych.

W wykazie do montażu instalacji w ramach I etapu wskazano adresy gdzie zamontowano kotły na biomasę ,a taki dobór został zastosowany zgodnie z pierwotnymi założeniami i nie miał na celu preferowania jakichkolwiek osób.

Żaden z koordynatorów gminnych nie ma umocowania do nakazania wykonawcy montażu instalacji pod konkretnym adresem i wskazania, jaki wykonawca ma to realizować, czynności przydziału ekip montażowych oraz wskazania adresów dokonuje **wyłącznie** koordynator z ramienia wykonawcy, który posiada komplet dokumentacji w tym zakresie.

Warunki udziału w projekcie określone zostały przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 tj. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, regulamin projektu, dokumenty aplikacyjne, a przede wszystkim podpisane przez strony umowy udziału w projekcie.

Na dzień dzisiejszy dla instalacji zakończonych i odebranych przygotowywane są aneksy do umów oraz umowy użyczenia instalacji na okres trwałości projektu ,które należy podpisać w Urzędzie Gminy Frysztak , po kontakcie telefonicznym ze strony urzędu.

Z deklaracji złożonej przez Prezesa Formy Sanito , na spotkaniu roboczym w dniu 08.04.2019 roku planowany przez zakończenia montażu wszystkich instalacji przez wykonawcę to **koniec maja 2019 roku** , natomiast termin wynikający z umowy to 28.06.2019 roku.

Prosimy zatem o cierpliwość.

Z wyrazami szacunku,

**WÓJT GMINY FRYSZTAK
JAN ZIARNIK**